

P r o t o k ó ł N r 24/ 2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 29 kwietnia 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- **Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola budowy ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach.
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków komisji oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy :** Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
 - Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Stanisław Janecko - członek komisji.
 - Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
 - Andrzej Surdyk - członek komisji.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 29 kwietnia 2021 r.
4. **Temat kontroli:**
Kontrola budowy ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach.
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.
6. **Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:**

Komisja kontrolą objęła: wydatki na budowę ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach .

Wyjaśnień Komisji udzielił: Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Artur Nowakowski

1). Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami, na podstawie których przeprowadziła kontrolę , tj. :

- dowodami księgowymi dotyczącymi poniesionych wydatków w ramach kontrolowanej inwestycji

Lp.	Nazwa towaru /usługi	Numer faktury/ rachunku/dokumentu	Koszt
1.	Akt notarialny, wypis aktu notarialnego związanego z nabyciem gruntu pod planowaną inwestycję	Faktura 358/2017	1372,68
2.	Nabycie przez Gminę gruntu stanowiącą działkę nr 980	RGKiR6823.1.2017	43850,00
3.	Dokumentacja techniczna budowy ścieżki	Rachunek nr 2/2017	5000
4.	Wykonanie map do celów projektowych	Faktura nr 6/2019	1200
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach II etap	Faktura nr 3/2019	5000
6.	Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zielonych - wycinka drzew i krzewów kolidujących z budową nasypu na ul. Polnej w Skokach	Faktura nr 9/2019	2373,84
7.	Wykonanie nowego przepustu z rur PP SN-8 fi 600 długości 7 metrów ścieżki rowerowej w Skokach	Faktura nr 27/2019	4812,69
8.	Wykonanie wytyczenia osi projektowanej drogi Skoki dz. 997/2, 573/2 – II etap „Moras”	Faktura nr 16/2019	510,00
9.	Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla określenia warunków gruntowo – wodnych pod budowę ścieżki	Faktura nr 17/05/2019	3972,90
10.	Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Dokument obliczenia opłaty nr 8415/2019	150,00
11.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach	Faktura nr 51/2019	6765,00
12.	Odmulenie rowów przy rzece Mała Wełna oraz regulacja trzech przepustów	Rachunek nr 11/20	4500,00
13.	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnych	Faktura nr F 52/2020	2000,00
14.	Budowa ścieżki dydaktycznej	Faktura nr 13/10/2020	230766,92
15.	Budowa ścieżki dydaktycznej	Faktura nr 15/12/2020	230766,92
16.	Razem koszty wyniosły		543041,00 zł

Powyżej wymienione dokumenty księgowe załączono do protokołu z kontroli.

2). Zadanie pn.: „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach, rozpoczęto w 2017 r., a zakończono w 2020 r. Z uwagi na to, że planowana do budowy ścieżka przebiega przez grunty niepewne i zlokalizowana jest między dwoma ciekami wodnymi, inwestycja wiązała się z szeregiem uzgodnień dokumentacji technicznej, projektowanej sieci uzbrojenia terenu, wydania opinii w zakresie warunków gruntowo – wodnych, prac związanych z przygotowaniem terenu. Konieczne było również wykupienie gruntów pod planowaną inwestycję. W 2018 roku wynonano nasyp o długości ponad 700 m za kwotę ok. 88 tys. złotych, odmulono również część rowów melioracyjnych.

3). Budowy ścieżki została zrealizowana z uzyskanego dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”. 11 maja 2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Skoki została zawarta umowa o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu gminy Skoki na realizację tego zadania. Na przedmiotowe zadanie uzyskano dotację w kwocie 112.500 zł, w tym:

- dotacja ze środków UE: 95.625 zł

- dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16.875 zł

4). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 9.07.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę. Wykonawcą budowy ścieżki został firma TOM-BRUK Tomasz Frelich z Mieściska, który wykonał przedmiotowe zadanie za kwotę 461.533,85 złotych brutto. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenowo, spełnił również wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach inwestycji wykonano:

- nowy nasyp ścieżki na łąkach o długości 204,0 mb z gruntu zmagazynowanego na ulicy Rogozińskiej w Skokach – łączna ilość do wbudowania 918,0 m³, przewóz z odległości 4,0 km. W trakcie wykonywania nasypu wybudowany został 7,0 m przepust rurowy o średnicy 80cm.
- wykonano odmulenia rowów na łącznej długości 2010,0 m wraz z wykonaniem tej samej długości, opaski palowo-kiszkowej 2 x30 cm.

- wykonano 2985,0 m² nawierzchni ścieżki z górnej 10 cm warstwy tłucznia granitowego na 10 cm podsypce piaskowej, ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym 30x8cm o łącznej długości 2014,0 m,

- zamontowano 10 szt. ławek parkowych z oparciem w konstrukcji stalowej

- zamontowano 10 szt. stelaży drewnianych wraz z tablicami edukacyjnymi

Dodatkowo, wykorzystując wykonany nasyp, przed wykonaniem docelowej nawierzchni ścieżki, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła przekazać środki finansowe na budowę pierwszej części nowego rurociągu tłocznego, którego zadaniem będzie odciążenie istniejącego systemu podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę TK-INSTALBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Wiatrowa, która wybudowała przedmiotowy rurociąg za kwotę 109.447,84 złotych brutto. Rurociąg tłoczny wykonany został z rur PE HD 100 – RC SDR 17 PN10, o średnicy wew. 141,0 mm i grubości ścianki 9,5mm, o długości L=981,90m, zakończony obustronnie zaślepkami PE. Na trasie rurociągu tłocznego wbudowane zostaną cztery studnie rewizyjne z armaturą umożliwiającą jego czyszczenie.

7. Wnioski i podsumowanie

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli budowy ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach nie wykazała uchybień. Według oceny członków Komisji jest to trafiona inwestycja, mieszkańcy chętnie korzystają ze ścieżki. Dzięki tej inwestycji miasto zyskało połączenie ul. Polnej z targowiskiem w Skokach. Realizacja tego zadania niewątpliwie skróciła drogę między jedną częścią miasta Skoki a drugą. Po ścieżce poruszać się można zarówno rowerem, jak i pieszo. Poprawi to bezpieczeństwo użytkowników eliminując ruch samochodowy oraz pozwoli udostępnić szerszemu gronu mieszkańców Gminy Skoki, jak i turystom, cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny „Morasia”. Komisja podkreśliła, że dodatkowo, wykorzystując wykonany nasyp pod ścieżkę, przed wykonaniem docelowej nawierzchni ścieżki wykonano pierwszą część nowego rurociągu tłoczego, którego zadaniem będzie odciążenie istniejącego systemu podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia 05.07.....2021 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajska –
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk –

Pouczenie;

Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

WYKONANIE

.....07.07.2021.....

Podpis, data i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy