

Protokół Nr 21/2020
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 23 listopada 2020 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- **Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos**
- **Sekretarz Gminy Blanka Gaździa**
- **Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji Artur Nowakowski**
- **Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Adrianna Urbaniak**

Protokolant : Katarzyna Przybysz

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania inwestycji zaplanowanych w 2020 r.
3. Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 .
4. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/119/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

Na podstawie przedstawionej informacji przez Burmistrza oraz pracowników urzędu dokonano analizy wykonania inwestycji zaplanowanych w 2020 r. Komisja dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z planem wydatków majątkowy ujętych w poszczególnych działach budżetu:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzeznowo) – w trakcie realizacji

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Rościnnie – I etap (budowa odcinka wodociągu 471 m – dokumentacja jest na 1772m
Wykonawca: Aquanet Mieścisko, Sp. z o.o. ul. Zacisze 19, 62-290 Mieścisko.
Cena ofertowa: 41.266,50 zł brutto (najkorzystniejsza z 4 złożonych ofert).
Termin wykonania: do 10 grudnia 2020 r.
- Rozbudowa wodociągu w Potrzeznowie o długości ok.0,85 km, dokumentacja. Wykonawca AR-MO Monika Gumuła, Poznań 9.471,00 zł (dokumentacja w trakcie).

Dział 600 Transport i łączność

Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach – w trakcie realizacji

Zakres: wymiana pokrycia z dachówki wraz z przemurowaniem trzonów kominowych, wymiana okien lukarn, montaż okien połaciowych i remont więźby dachowej.

Wykonawca: „ODNOWA” Modlibowscy Sp.j., Skoki

Cena ofertowa: 329.264,32 zł brutto

Termin wykonania: do 10 grudnia 2020

Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w linii kolejowej

Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała, Bliżyce – łączny koszt, przejście, chodnik od Podgórnej do Dworcowej 100.000 zł – zadanie wykonane, jeszcze nie zapłacone. W 2019 r. opracowana była dokumentacja na to zadania, koszt – 59.040 zł.

Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje

Zadanie to realizowane jest sukcesywnie i w miarę aktualnych potrzeb samorządu.

Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a ulicą Wągrowiecką

Zakres: budowa drogi, chodników, zjazdów (kostka betonowa) długość 168,32m (powierzchnia 1.631m²). Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała, Bliżyce 5, 62-085 Skoki.

Cena ofertowa: 349.445,20 zł brutto (najkorzystniejsza z 8 złożonych ofert)

Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatrach przystankowych na terenie miasta i gminy

Zakup kostki, obrzeży, porządkowanie terenu, usługi ułożenia nawierzchni (Potrzebanowo, Budziszewice, przy ul. Dworcowej utwardzenie placu i studnia chłonna)

Budowa chodnika w Pawłowie Skockim, dokumentacja

Zadanie zakończone, uzyskano pozwolenie na budowę, (Długość chodnika 290 m, wg. kosztorysu inwestorskiego 232.000zł)

Zakup wiat przystankowych - w Potrzebanowie i Budziszewicach.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp. Sława Wlkp. – Rejowiec, Skoki-Roszkowo

Wykonano mapy do celów projektowych na odcinkach Skoki- Sława Wlkp., Skoki - Roszkowo.

Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie

Zakres: budowa nawierzchni bitumicznej na dł. 504 m (szer. 4,5m)

Wykonawca: BIMEX Sp. z o.o. Sp. K. Rogoźno

Cena ofertowa: 420.923,24 zł brutto (najkorzystniejsza z 3 ofert)

Termin wykonania: do 20.11.2020 – na wniosek wykonawcy przesunięto termin do 10.12.2020 – w trakcie realizacji

Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie – w trakcie realizacji

Zakres: budowa nawierzchni bitumicznej na dł. 484 m (szer. 4,5m)

Wykonawca: BIMEX Sp. z o.o. Sp. K., Rogoźno

Cena ofertowa: 393.138,11 zł brutto (najkorzystniejsza z 3 ofert)

Termin wykonania: do 20.11.2020 – na wniosek wykonawcy przesunięto termin do 10.12.2020

Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu

Nakładka bitumiczna na zużytej nawierzchni asfaltowej o długości łącznie 2.209 m (szer. 4m)

Wykonawca: Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, Nekla

Cena ofertowa: 455.895,93 zł brutto (najkorzystniejsza z 4 ofert)

Budowa dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196 – w trakcie realizacji.

Wykupiono 1 działkę, w trakcie wykupu drugiej działki. Pozostałe działki zostaną przejęte na podstawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zlecono opracowanie koncepcji (wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania koncepcji do 21.12.2020)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Modernizacja budynku mieszkalnego Potrzebanowo 51/2 – w trakcie realizacji

Umowa 396/RI2020 z 30.09.2020 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK TRADE Marcin Podraza - roboty budowlane (dach) (realizacja na podstawie umowy do 30.11.2020). Koszt: 51.818 zł

Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku Sława Wlkp. 8

Wykonano (2 mieszkania rozdzielone)

Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/2 – w trakcie realizacji

Umowa 431/RGKiR/2020 z 21.10.2020 Zakład Instalacyjno-Remontowy Damian Różewicz - modernizacja łazienki (um do 15.12.2020). Koszt 11.990 zł.

Modernizacja lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/4 (mieszkanie do wynajmu) – w trakcie realizacji

Zakres: co, łazienka, malowanie. Umowa 444/RGKiR/2020 z 16.11.2020 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza - modernizacja lokalu mieszkalnego w Rejowcu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze – w trakcie realizacji.

Złożono zamówienie na 7 zestawów komputerowych

Zakup UPS do serwerowni UMiGS - zakupiono.

Budowa Strategii Miasta i Gminy Skoki - w trakcie realizacji.

Zakup drukarki adresującej do kopert -w trakcie realizacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 851 ochrona zdrowia

Zrealizowano dofinansowanie na:

- zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

- zakupu zestawu do wyważania drzwi

- zakupu respiratora do Szpitala Powiatowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Modernizacja ogrodzenia obiektu szkolnego w Rejowcu

Zadanie wycofano.

Zakup ozonatora powietrza

Środki przekazano do planu finansowego SP Skoki

Modernizacja budynku przedszkola

Środki w planie finansowym Przedszkola Samorządowego

Zadanie zrealizowano.

Budowa ścianki z drzwiami zamykającymi wejście na hole główne oraz do sali lekcyjnych

Zrealizowano – SP Skoki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna – w trakcie. Zakres: 2 przepompownie 1083,60 m rurociągu, (733,20 grawitacyjna, 350,40 grawitacyjna), 48 przyłączy. Wykonawca: TK-INSTALACJE Tomasz Kujawa, Wiatrowo (najkorzystniejsza z 10 ofert). Cena ofertowa: 404.747,24 zł brutto. Roboty dodatkowe: Umowa 436/RI/2020 z 03.11.2020 TK-INSTALACJE Tomasz Kujawa - wykonanie dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej do działki 70/16 (realizacja do 30.11.2020)

Budowa wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach

Zakres robót: sieć wodociągowa o długości 720 m, przyłącza wodociągowe 54 szt. o łącznej długości 245 m (do granicy nieruchomości). Przycisk (20 m) przez czynną linię kolejową Poznań Wschód – Bydgoszcz. Wykonawca: TK-INSTALACJE Tomasz Kujawa, Wiatrowo. Cena ofertowa: 133.943,59 zł brutto (najkorzystniejsza z 6 ofert) Pozostałe koszty: projekt, uzgodnienia, nadzór inwestorski.

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki

I przetarg - wykonano

Zakresy: sieć wodociągowa przy ulicy Polnej o długości 458 m (bez przyłączy) sieć wodociągowa przy ul. Rogozińskiej o długości 191,50 m (bez przyłączy).

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała Bliżyce

Cena ofertowa: 57.131,96 zł brutto (najkorzystniejsza z 3 ofert) (Polna 43.372 zł, Rogozińska 13.759,84 zł)

II przetarg – w trakcie podpisania umowy

Zakres: budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 384 m na ulicy Polnej w Skokach – I

ETAP w szczególności :

Wykonawca: TK- INSTALBUD Sp. z o.o. Sp.k. Wiatrowo

Cena ofertowa: 137.563,08 zł brutto

Termin realizacji: do 21.12.2020

oraz - podpisano umowę, w trakcie wykonania

Dokumentacja na budowę kanalizacji ul. Antoniewska Umowa 269/RI/2020 z 09.07.2020 MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kanalizacja sanitarna ul. Antoniewska)

Koszt: 13.900 zł

Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Parkowej w Skokach – w trakcie

Wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała Bliżyce

Cena oferty: 39.114 zł (najkorzystniejsza z 3 ofert).

Termin realizacji: listopad/grudzień 2020.

Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach (I etap) – zadanie zakończone

Zakres zadania: Budowa rurociągu tłoczego o długości 981,90m

Wykonawca: TK-INSTALBUD Sp. zo.o. Sp. k., Os. Leśne 42, 62-100 Wiatrowo

Cena ofertowa: 109.447,84 zł brutto (najkorzystniejsza z 7 ofert)

Dodatkowo wykonano prace przygotowawcze oraz studnie rewizyjne.

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Kościuszki w Skokach - w trakcie realizacji

Wykonano dokumentację, przetarg w trakcie oceny (3 oferty)

Zakup kontenerów do PSZOK-u

Odstąpiono od zakupu, środki przesunięto na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Mapa do celów projektowych.

Dotacja na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii

Przyznano na 10 projektów, z tego 2 wnioskodawców nie zrealizowało inwestycji, ogłoszono ponownie nabór na 2 projekty, które są w trakcie realizacji (przed rozliczeniem).

Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ulicą Kościuszki i Antoniewską

Zakres robót obejmuje w szczególności budowę (obwód nr I i II) :

- linii kablowej o łącznej długości 3.546 m,
- słupów ośmiokątnych 5 m – 3 szt.
- słupów ośmiokątnych 7 m – 78 szt.
- montaż opraw oświetleniowych typu LED 60W – 85 szt.

Wykonawca: MAGELEKTRO Sp. zo.o. Sp.j., ul. Poznań

Cena ofertowa: 314.231,58 zł brutto (najkorzystniejsza z 11 ofert)

Inwestycję zrealizowano, jeszcze nie zapłacono.

Budowa oświetlenia drogowego w Rościnnie – w trakcie realizacji

Zakres robót obejmuje w szczególności budowę :

- szafki oświetleniowej 1 szt,
- linii kablowej o łącznej długości 379 m,
- słupów ośmiokątnych stalowych 6 m – 4 szt.
- słupów ośmiokątnych stalowych 7 m – 4 szt.
- montaż opraw oświetleniowych typu LED 45,5 W – 8 szt.

Wykonawca: Usługi Elektroinstalacyjne Michał Przyborski, Mieścisko

Cena ofertowa: 66.685,31 zł brutto (najkorzystniejsza z 2 ofert).

Termin wykonania: do 15 grudnia.

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Podpisano (do 20.11) – 39 umów

Most radiowy WiFi Rynek-Targowisko – monitoring

Środki przesunięto, inwestycja nie będzie w tym roku realizowana.

Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo-parkingowym w Skokach

Zrealizowano

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja świetlicy w Kakulinie

Zrealizowano (wymiana pieca)

Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie

Zrealizowano (16.500zł)

Modernizacja wiaty gospodarczej przy świetlicy wiejskiej w Budziszewicach- w trakcie realizacji.

Małe kino społecznościowe

Zrealizowano.

Dotacja dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego

Zrealizowano

Dział 926 kultura fizyczna

Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych

Rezerwa

Budowa piłkochwytyw /ogrodzeń boisk na terenie Gminy

Rezerwa

Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach – w trakcie

Zakres robót: Wykonanie 204,0 mb nasypu ścieżki na łąkach, wykonanie odmulenia rowów na łącznej długości 2010,0m wraz z wykonaniem tej samej długości, opaski palowo-kiszkowej, wykonanie 2985,0 m² nawierzchni ścieżki z górnej 10 cm warstwy tłucznia granitowego na 10 cm podsypce piaskowej, ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym o łącznej długości 2014,0 m, montaż 10 szt. ławek parkowych, montaż 10 szt. stelaży drewnianych wraz z tablicami edukacyjnymi

Wykonawca: TOM-BRUK Tomasz Frelich, Mieścisko

Cena ofertowa: 461 533,85 zł brutto (najkorzystniejsza z 3 ofert)

Termin wykonania: do 18.12.2020

Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw

Zakupiono urządzenie (dla najmłodszych dzieci), na plac zabaw na ul. Podgórną – zakupem tym zakończono wymianę urządzeń na placu

Koszt urządzenia: 34.345,45 zł

Most radiowy Wi-Fi plac zabaw ul. Atoniewska -UMiG – monitoring

Odstąpiono od realizacji.

Wnioski i podsumowanie:

Komisja stwierdza, że planowane zadania inwestycyjne w 2020 r. wykonywane były sukcesywnie, a ich poziom realizacji przedstawia się bardzo dobrze. Większość zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Zgodnie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2020 r., deklarowano, że wydatki majątkowe w znacznie

większym stopniu będą ponoszone w II półroczu roku budżetowego. Z przedstawionych informacji wynika również, że odstępiono od realizacji następujących inwestycji:

- wykonania mostu radiowego Wi-Fi plac zabaw ul. Atoniewska -UMiG – monitoring,
- zakup kontenerów do PSZOK/ środki przesunięto na odbiór i zagospodarowanie odpadów/.
- modernizacji ogrodzenia obiektu szkolnego w Rejowcu.

Rezygnacja z realizacji zdań inwestycyjnych wskazuje, na bieżące monitorowanie potrzeb oraz możliwości realizacji poszczególnych zadań, które mogą się zmieniać w trakcie roku budżetowego. W oparciu o analizę z wykonania inwestycji w roku 2020 r. /według stanu na dzień posiedzenie komisji/ Komisja Rewizyjna ustaliła, że w zakresie wydatków inwestycyjnych przestrzegane były podstawowe zasady wykonywania budżetu, a w szczególności: wydatki były dokonywane w granicach kwot ustalonych w planie finansowym, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem,. Komisja Rewizyjna dokonując analizy wykonania inwestycji zaplanowanych w 2020 r, uchybień nie zauważyła.

Ad.3

Komisja Rewizyjna wypracowała plan pracy Komisji na rok 2021, który stanowi załącznik do protokołu komisji.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Babrakowski

Zwrócił uwagę, że komisja nie zrealizowała kontroli kosztów utrzymania oraz dochodów z wynajmu hali sportowej w Skokach za pierwsze półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r. Kontrola ta zaplanowana była w planie pracy komisji na rok 2020 r. w IV kwartale.

Członkowie komisji stwierdzili, że z uwagi na ogłoszony stan epidemii hala sportowa nie była wynajmowana, w związku z czym komisja jednogłośnie podjęła decyzje o rezygnacji z przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Na powyższych ustaleniach zakończono posiedzenie.

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajska -
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk -

Załącznik nr 1 do p r o t o k ó ł Nr 21/ 2020

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego
w dniu 23 listopada 2020 r.

**Plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2021r.**

Lp.	Termin posiedzenia	Podmiot /Organ kontrolowany	Tematyka posiedzeń
1.	I kwartał 2021r.	Dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki	1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2020. 2. Kontrola realizacji inwestycji pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. 3. Analiza wydatków na przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach.
2.	II kwartał 2021r.	Burmistrz Miasta i Gminy Skoki	1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2020, celem wydania i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skoki . 2. Kontrola budowy ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki 3. Analiza wydatków budowy przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz.
3.	III kwartał 2021r.	Burmistrz Miasta i Gminy Skoki	1. Analiza dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za rok 2020. 2. Kontrola inwestycji budowy oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską.
4.	IV kwartał 2021r.	Burmistrz Miasta i Gminy Skoki	1. Analiza wykonania inwestycji zaplanowanych w 2021 r. 2. Kontrole wydatków na <i>modernizację budynku przedszkola w 2019 r.</i> 3. Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 .

Ponadto komisja podejmie inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady (§ 59 i 61 Statutu Gminy Skoki)