

**P r o t o k ó ł** Nr 45/2023  
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**  
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 20 listopada 2023 r.  
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

**Obecni:**

- Członkowie Komisji zgodnie z załączonymi listami obecności;
- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos,
- Sekretarz Gminy Blanka Gaździak,
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Kinga Pilna,
- Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Artur Nowakowski.

**Porządek posiedzenia komisji:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej w 2022 r.
3. Analiza wykonania inwestycji zaplanowanych w 2023 r.
4. Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
5. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

**Ad.1**

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Komisja była prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Temat posiedzeń był zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą **LII/416/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki** z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

- Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
- Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji,
- Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
- Andrzej Surdyk - członek komisji.

**ad. 2**

Członkowie komisji odstąpili od kontroli wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej w 2022 r., ponieważ wydatki w roku 2022 r. wynosiły 2 708,76 zł. Kwota ta stanowiła koszty opłaty za przyłączenie do sieci. Inwestycja realizowana była przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, który pozyskał na inwestycje dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**ad. 3**

Na podstawie przygotowanych danych przez pracowników Urzędu członkowie przeanalizowali wykonania inwestycji zaplanowanych w 2023 r.

| Lp. | Przedmiot zamówienia                                                                                                   | Tryb udzielenia zamówienia              | Nr i data Zarządzenia Burmistrza | Wartość szacunkowa zamówienia w zł netto | Data otwarcia ofert | Kryteria oceny ofert    | Nazwa Wykonawcy<br>Liczba ofert                                                                           | Cena oferty wybranej                                                              | Stopień zaawansowania                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                         |                                  |                                          |                     |                         |                                                                                                           | w zł netto<br>brutto                                                              |                                                                  |
| 1   | Budowa ulicy Polnej w Skokach – I etap                                                                                 | Art. 275 tryb podstawowy bez negocjacji | 198/2022 z dn. 06.12.2022        | 8.438.047,07                             | 03.01.2023          | Cena 60%, Gwarancja 40% | WANT Sp. z o.o.<br>Ul. Korczaka 12<br>83-11- Tczew<br>-3 oferty-                                          | 10.170.000<br>12.509.100<br><b>Przetarg w 2022r.<br/>zawarcie umowy w 2023 r.</b> | Zakończono I etap budowy:<br>most, droga technologiczna<br>1,2km |
| 2   | Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle                                                                  | Art. 275 tryb podstawowy bez negocjacji | Nr 57/2023 z dnia 12.04.2023r.   | 620.035,23                               | 27.04.2023          | Cena 60%, Gwarancja 40% | Elektro – Tele Damian Śmigieński<br>Os. Piaskowe<br>62-200 Gniezno<br>-11 ofert-                          | 311.550,00<br>383.206,50                                                          | Zakończono<br>67 lamp LED                                        |
| 3   | Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica                                                             | Art. 275 tryb podstawowy bez negocjacji | Nr 65/2023 z dn. 25.04.2023      | 692.314,57                               | 15.05.2023          | Cena 60%, Gwarancja 40% | P.P.H.U. ELTRANS<br>Stanisław Stachowicz<br>w spadku<br>Ul. Trzemeszeńska 7<br>62-200 Gniezno<br>-5 ofert | 334.906,30<br>411.934,75                                                          | Zakończono<br>74 lamp LED                                        |
| 4   | Budowa chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach                                              | Art. 275 tryb podstawowy bez negocjacji | Nr 77/2023 z dn. 28.04.2023      | 445.855,99                               | 22.05.2023          | Cena 60%, Gwarancja 40% | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ANMAK<br>Ul. Paderewskiego 23/9,<br>64-610 Rogoźno<br>-5 ofert-      | 388.518,01<br>477.877,15                                                          | Zakończono<br>1.383m2 chodników                                  |
| 5   | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebowie, gm. Skoki -etap I: budowa placu zabaw z ogrodzeniem | Art. 275 tryb podstawowy bez negocjacji | Nr 118/2023 dn. 05.06.2023       | 176.894,69                               | 01.06.2023          | Cena 60%, Gwarancja 40% | Grupa Hydro Sp. z o.o.<br>Sp.k.<br>Ul. Farbiarska 28<br>62-050 Mosina<br>-9 ofert-                        | 175.700,00<br>216.111,00                                                          | Zakończono                                                       |

|    |                                                                                                             |                                          |                              |              |            |                         |                                                                                                                     |                              |                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6  | Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe                                           | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 119/2023 dn. 06.06.2023   | 2.028.092,02 | 23.06.2023 | Cena 60%, Gwarancja 40% | Odnowa Modlibowscy sp. J.<br>Ul. Rogozińska 5, 62-085 Skoki<br>-7ofert                                              | 1.585.000,00<br>1.726.800,00 | w trakcie realizacji do końca kwietnia 2024r.    |
| 7  | Budowa chodnika w Rościannie                                                                                | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 123/2022 z dn. 12.06.2023 | 482.802,67   | 27.06.2023 | Cena 60%, Gwarancja 40% | Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała<br>Bliżyce 5<br>62-085 Skoki<br>-5ofert-                               | 463.442,65<br>570.034,46     | Zakończono<br>710 m chodnika                     |
| 8  | Budowa wodociągów na terenie miasta i gminy Skoki, (Rościanno, Pawłowo Skockie i w mieście Skoki ul. Polna, | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 128/2023 z dn. 23.06.2023 | 245.831,68   | 10.07.2023 | Cena 60%, Gwarancja 40  | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno–Specjalistycznego Wągrowiec ul. Kalinowa 6, 62-100 Wągrowiec<br>-6 ofert- | 179.000,00<br>220.170,00     | Zakończono<br>wybudowano 1.370 m wodociągów      |
| 9  | Modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu                                                                  | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 157/2023 z dn. 07.08.2023 | 216.295,85   | 22.08.2023 | Cena 60%, Gwarancja 40  | <b>Unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 uPzp</b>                                                                |                              |                                                  |
| 10 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka                                                | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 150/2023 z dn. 20.07.2023 | 1.142.206,51 | 04.08.2023 | Cena 60%, Gwarancja 40  | Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.<br>Ul. Dworcowa 12<br>88-400 Żnin<br>-3 oferty-                                     | 973.142,50<br>1.196.965,28   | Zakończono nawierzchnia bitumiczna długości 999m |
| 11 | Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – rybakówka.                       | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 166/2023 z dn. 29.08.2023 | 317.126,36   | 14.09.2023 | Cena 60%, Gwarancja 40  | Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX 1<br>Ul. Fabryczna 7<br>64-610 Rogoźno<br>-9 ofert-                    | 265.000,00<br>325.950,00     | W trakcie realizacji do 10 grudnia br.           |
| 12 | Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu                                                              | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 187/2023 z dn.            | 167.944,67   | 05.10.2023 | Cena 60%, Gwarancja 40  | MAT-POL Mateusz Podraza<br>Przysieka 6/6                                                                            | 166.800,00<br>205.164,00     | w trakcie realizacji do 29.12.2023r.             |

|    |                                                                                                                                                                           |                                          |                                 |                                        |            |                           |                                                                                       |                            |                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gmina Skoki w ramach odbudowy stawu                                                                                                  |                                          | 19.09.2023                      |                                        |            |                           | 62-100 Wągrowiec<br>-6 ofert-                                                         |                            |                                                                       |
| 13 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebie, gm. Skoki - etap II: budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu                                          | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 189/2023<br>Z dn. 09.10.2023 | I etap 176.894,69<br>II etap 50.580,00 | 24.10.2023 | Cena 60%,<br>Gwarancja 40 | Fit Park Sp. z o.o. Sp. K.<br>Ul. Turkusowa 60<br>87-100 Toruń<br>-7 ofert-           | 27.400,00<br>33.702,00     | Zakończono                                                            |
| 14 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach                                                                | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 210/2023<br>Z dn. 12.10.2023 | 518.824,49                             | 27.10.2023 | Cena 60%,<br>Gwarancja 40 | MAT-POL Mateusz Podraza<br>Przysieka 6/6<br>62-100 Wągrowiec<br>-4 oferty-            | 454.500,00<br>559.035,00   | Zawarcie umowy dnia 29.11.2023r. u realizacji do końca czerwca 2024r. |
| 15 | Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w                                                                                                       | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 213/2023<br>Z dn. 17.10.2023 | 2.716.748,55                           | 17.11.2023 | Cena 60%,<br>Gwarancja 40 | BIMEX Sp. z o.o.<br>Ul. Fabryczna 7<br>64-610 Rogoźno<br>- 7 ofert-                   | 2.103,000<br>2.586.690     | Realizacja do września 2024r.                                         |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach                                                                                                                                 | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 214/2023<br>z dn. 18.10.2023 | 1.160.942,87                           | 06.11.2023 | Cena 60%,<br>Gwarancja 40 | Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.<br>Ul. Dworcowa 12<br>88-400 Żnin<br>-6 ofert-        | 911.100,81<br>1.120.654,00 | Realizacja 2024r..                                                    |
| 17 | Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki. | Art. 275 tryb podstawo-wy bez negocjacji | Nr 229/2023<br>Z dn. 03.11.2023 | 683.855,13                             | 20.11.2023 | Cena 60%,<br>Gwarancja 40 | Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała<br>Bliżyce 5<br>62-085 Skoki<br>-5ofert- | 650.199,63<br>799.745,56   | Realizacja do czerwiec 2024r                                          |

Komisja stwierdza, że zaplanowane zadania inwestycyjne w 2023 r. wykonywane były sukcesywnie, a ich poziom realizacji przedstawia się bardzo dobrze. Większość zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Odstąpiono od realizacji jednego zadania tj. modernizacji budynku przedszkola w Łosińcu, ponieważ wartość zamówienia przewyższyła środki zaplanowane w budżecie. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 roku. Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2023 r.

#### ad.4

Komisja Rewizyjna wypracowała plan pracy Komisji na rok 2024, który stanowi załącznik do protokołu komisji.

#### ad. 5

Na powyższe ustaleniach zakończono prace komisji.

*Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.*

**Skoki, 29.01.2024 r.**

/miejsce i data podpisania protokołu/

#### Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski – .....
- 2/ Zbigniew Kubicki – .....
- 3/ Małgorzata Mizgajska - .....
- 4/ Stanisław Janecko – .....
- 5/ Andrzej Surdyk - .....

#### **Pouczenie;**

Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

**URZĘDNIK**

30.01.2024 r.

**Podpis, data i pieczęć kierownika  
kontrolowanej jednostki**

#### Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

**Załącznik nr 1 do Protokołu nr 45/2023  
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
z dnia 20.11.2023 r.**

**Plan pracy  
Komisji Rewizyjnej na 2024 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin posiedzenia</b> | <b>Podmiot /Organ kontrolowany</b> | <b>Tematyka posiedzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | I kwartał 2024 r.         | Burmistrz Miasta i Gminy Skoki     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2023.</li><li>2. Analiza finansowa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki w 2023 r. z wyszczególnieniem kosztów wywozu odpadów z terenów publicznych, od osób fizycznych, z nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjne.</li></ol> |
| 2.         | II kwartał 2024 r.        | Burmistrz Miasta i Gminy Skoki     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2023, celem wydania i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.</li><li>2. Kontrola realizacji inwestycji przebudowy budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe.</li></ol>                                             |
| 3.         | III kwartał 2024 r.       | Burmistrz Miasta i Gminy Skoki     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne”.</li><li>2. Kontrola wydatków na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie.</li></ol>                                            |
| 4.         | IV kwartał 2024 r.        | Burmistrz Miasta i Gminy Skoki     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza wykonania inwestycji zaplanowanych w 2024 r.</li><li>2. Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025.</li></ol>                                                                                                                                                                                                           |

**Ponadto komisja podejmie inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady (§ 83. i 85 Statutu Gminy Skoki)**