

Protokół Nr 27/ 2021
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 5 lipca 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- **Burmistrz Miasta Gminy Skoki Tadeusz Kłos**
- **Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski**

Protokolant : Katarzyna Przybysz

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola inwestycji budowy oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską.
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Ad. 2

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy :** Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
 - Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Stanisław Janecko - członek komisji.
 - Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
 - Andrzej Surdyk - członek komisji.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 7 lipca 2021 r.
4. **Temat kontroli:**

Kontrola inwestycji budowy oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską.
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.
6. **Wyjaśnień udzielił:**

Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski
7. **Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:**
 - 1). Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami, na podstawie których przeprowadziła kontrolę , tj. :
 - dokumentacją przetargową inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach”- sygnatura akt ZP.271.5.2020.
 - dowodami księgowymi dotyczącymi poniesionych wydatków w ramach kontrolowanej inwestycji.

Zestawianie wydatków związanych z inwestycją:

Zadania związane z inwestycją	Dowód księgowy	Koszty zadania
Umowa 287/RI/2019 z 22.05.2019 Wykonawstwo Nadzory Projekty Paweł Linkowski - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	Faktura nr 12/2020 z 02.07.2020	24 600,00
Dokument obliczenia opłaty 2576/2020 z 27.03.2020 uzgodnienie dokumentacji projektowej z Powiatem Wągrowieckim		150,00
Umowa nr 192/RI/2020 z 20.05.2020 Pracownia Archeologiczna UNI_ART Poznań - nadzór archeologicznych, prowadzenie badań.	Faktura nr 66/2020 z 05.11.2020	7 380,00
Umowa 288/RI/2020 z 15.07.2020 MAGELEKTRO Sp. Z o.o. - budowa oświetlenia drogowego	Faktura nr 216/11/2020/MAG z 12.11.2020	314 231,58
Umowa nr 292/RI/2020 z 15.07.2020 Wykonawstwo Nadzory Projekty Paweł Linkowski - nadzór inwestorski	Faktura nr 20/2020 z 01.12.2020	6 284,00
Umowa 1811/OP/UI/2020/P z dn. 18.08.2020 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - wykonanie usług oświetlenia p/n/10067168/00005/20 z 19.10.2020 opłata przyłączeniowa ENEA Operator	Faktura nr 1190106912 z 04.12.2020	24 600,00
Umowa nr 439/RI/2020 z 04.11.2020 Maszyny Drogowe Sp. Z o.o. - wyrównanie nawierzchni drogi, wymieszanie warstwy ścieralnej i zagęszczenie nawierzchni	Faktura nr 7/mag/11/2020 z 24.11.2020 20036,70	20 036,70
Wycinka drzew i zakrzaczenia z pasa drogowego	Faktura nr 34/2020 z 03.11.2020	1 720,00
Całkowity koszt inwestycji		399 973,34

Największy wydatek to kwota 314.231,58 zł , jest to wydatek zrealizowany na podstawie umowy nr **288/RI/2020 z 15.07.2020**. Wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiającym była Gmina Skoki, a przedmiotem zamówienia była; „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach”.

Wartość szacunkową zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach” ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót na kwotę **netto 354.486,16 zł.**

Zarządzeniem nr 86/2020 z dnia 10.06.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach” i zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.06.2020 r. ogłoszono na Platformie Zakupowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki przetarg nieograniczony pn.: „Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy ulicą Kościuszki a Antoniewską w Skokach”.

Termin składania ofert wyznaczono **na 01.07.2021 r. do godz. 12.00.**

Kwotę brutto jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wyniosła 367.870,00 zł. W terminie składania ofert wpłynęło 12 ofert. Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓLNOC SA ul. Śnieżna 1	714.851,40
2.	EI-MAR Spółka z o.o uL. Sportowa 1 42-700 Lubliniec	360.701,96
3.	Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela ui. Topolowa 16 64-610 Rogoźno	419.181,00
4.	EI-Sport Małgorzata Pawlaczyk ui. Rawicka 18 60-113 Poznań	356.700,00
5.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7 87-700 Aleksandrów Kujawski	349.311,35
6.	MAGELEKTRPO Sp. z o.o Sp.j. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań	314.231,58
7.	Inohurt International Sp. z o.o Spółka komandytowa ui. Transportowca 31 88-100 Inowrocław	429.781,08

8.	P.P.U.H. ELTRANS Stanisław Stachowicz ul. Trzemeszeńska 7 62-200 Gniezno	334.850,65
9.	SERVICE-Net Mariusz Kiełpiński 62-235 Trzemiął 4/1	344.337,55
10.	Usługi Elektryczne Jerzy Jarzembowski ul. Ciastowicza 4/2 62-085 Skoki	470.000,02
11.	Usługi Elektromonterskie Michał Kuśnierek Zabrzewo 23, 64-117 Krzycko Małe	571.488,36
12.	Zakład Elektrotechniczny Instalator Rafał Kiełpiński Strzyżewo Kościelne 24, 62-200 Gniezno	477.849,03

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 6 złożoną przez: Magelektro Sp. z o.o. Sp. j. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań. Cena oferty wyniosła 314.231,58 zł. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełnił wymogi SIWZ. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.07.2020 r. – numer umowy 288/RI/2020. Zakres robót objął w szczególności budowę:

- linii kablowej nN0,4 kV typu YAK 4x25 mm² o łącznej długości 3.546 m,
- słupów ośmiokątnych 5 m ocynkowanych ogniwo, grubość ścianki 3 mm – 3 szt.,
- słupów ośmiokątnych 7 m ocynkowanych ogniwo, grubość 3 mm-78 szt.
- montaż opraw oświetleniowych typu LED 60W-85 szt.

Termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w umowie określono na dzień podpisania umowy, a zakończenie na 20 października 2020 r. Zgodnie z wpisem w dzienniku budowy 20.10.2020 r. wykonawca zakończył realizację zadania. Zgodnie z umową nr 1811/OP/UI/2020/P z dn. 18.08.2020, Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zamontowała 7 dodatkowych opraw na istniejących słupach, koszt tego zadania to 24.600 zł. W ramach inwestycji zawarto również umowę na usługę naprawy dróg tłuczniowych polegającą na wyrównaniu nawierzchni drogi, wymieszaniu warstwy ścieralnej i zagęszczeniu nawierzchni – umowa nr 439/RI/2020. Koszt realizacji umowy wyniósł 20.036,70 zł. zadanie realizowała firma Maszyny Drogowe sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w miejscowości Skałowo.

8. Wnioski i podsumowanie

W ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską” powstało oświetlenie drogowe na ulicy **Malinowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Czereśniowej i części Kościuszki w Skokach**. W ramach inwestycji zamontowano 85 energooszczędnych opraw oświetleniowych LED o mocy 60 W. Wykonawcą zadania była firma MAGELEKTRO z Poznania, wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 12 ofert. Cena najniższej z nich złożona przez firmę MAGELEKTRO wynosiła 314.231,58 zł, a najwyżej skalkulowana oferta, została wyceniona na kwotę 714.851,40 zł. Dodatkowo na części ul. Kościuszki w Skokach na istniejącej linii energetycznej napowietrznej na słupach zostało zamontowanych 7 opraw oświetleniowych. Wykonawcą tego zadania była spółka energetyczna ENEA Oświetlenie. Koszt zamontowania dodatkowych opraw to kwota 24.600 zł. Zakończenie prac związanych z budową oświetlenia nastąpiło zgodnie z umową do 20 października br. Komisja Rewizyjna dokonując kontroli budowy oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską, nie wykazała uchybień. Inwestycja zrealizowana została w terminie. Członkowie Komisji uznali, że inwestycja znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego w tej części miasta.

Ad. 3

Na powyższy ustalenia zakończono prace komisji.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia 14.10.....2021 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajaska -
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk -

Pouczenie;

Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

URZĘDNIK

14.10.2021.....

**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy