

Protokół Nr 39/2022
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 19 grudnia 2022 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności;
- Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski.

Porządek posiedzenia komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola inwestycji przebudowy drogi gminnej Pomarzanki – Jabłkowo.
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

1. Komisja Rewizyjna w składzie:

- Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
- Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji.
- Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
- Andrzej Surdyk - członek komisji.

ad.1

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Stwierdził, że Komisja jest prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/323/2021 z dn. 14.12.2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

1. Komisja Rewizyjna w składzie:

- Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
- Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji.
- Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
- Andrzej Surdyk - członek komisji.

2. Kontrolę przeprowadzono: w dniu 19 grudnia 2022 r.

3. Temat kontroli:

Kontrola inwestycji przebudowy drogi gminnej Pomarzanki – Jabłkowo.

4. Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był:

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłós.

5. Wyjaśnień udzielił:

Podinspektor ds. infrastruktury Adam Zdanowski

6. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dot.:

- udzielenia zamówienia publicznego – w wersji elektronicznej udostępniono do wglądu komisji.

Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo Pomarzanki odbyła się w II etapach. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo – Pomarzanki – gr. gminy Kłeczko (Pomarzany) na działkach o nr. ewid. 32 obręb Jabłkowo – Pomarzanki oraz na działkach o nr.50/2, 54/2 i 80 obręb Jabłkowo gmina Skoki.

Długość projektowanego odcinka do przebudowy wynosił:

- odcinek I - 0,948 km,
- odcinek II - 1,027 km.

Łączna długość przebudowanej drogi wyniosła 1,975 km.

Przedmiotowa droga posiadała nawierzchnię gruntową. Miejscami występowała powierzchnia o nawierzchni tłuczniowej, która umożliwiała eksploatację tej drogi w okresie jesienno - wiosennym (roztopy). Droga była zdeformowana zarówno w przekroju podłużnym jak i poprzecznym.

Pierwszy etap polegała na wykonaniu podbudowy drogi z kruszywa kamiennego, ułożeniu nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 9cm. Dodatkowo pobocza drogi zostały umocnione kruszywem kamiennym na szerokości 75cm oraz wyczyszczone rowy przydrożne. Wartość szacunkową inwestycji określono na kwotę 871.824,97 zł netto. W związku z czym wybór wykonawcy przebudowy drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki – I etapu, nastąpił w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

I etap inwestycji otrzymał dofinansowanie ze środków Marszałka Wielkopolskiego w kwocie 110.625 zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 754.335,20 zł.

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp) przeprowadzono w dniu 24.06.2021 r.

W odpowiedzi na w/w zamówienie wpłynęło **5 ofert**.

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk, Cieśle, ul. Potulicka 10/5, 64-610 Rogoźno	819.846,12 zł
2	Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki, Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno	1.094.153,54 zł
3	Konsorcjum firm: 1) BADER-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Łubowó 25a, 62-260 Łubowo- Lider konsorcjum 2) „BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera, Dalachów 354, 46-325 Rudniki – Partner konsorcjum	894.876,15 zł
4	Bimex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Rogoźno, ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno	1.014.750,00 zł
5	Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, Nekla, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla	754.355,20 zł

Komisja przetargowa najwyżej oceniła spośród w/w ofertę **nr 5** złożoną przez **Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, Nekla, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla**.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej ustawa Pzp, zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5, złożoną przez wykonawcę: Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, Nekla, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla.

W I etapie inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 951m. Zakres robót obejmują w szczególności wykonanie:

- nawierzchni bitumicznej drogi o łącznej grubości 9 cm (5+4) cm, szerokości 5,0 m na pow. 4.813,50 m² na podbudowie składającej się z:
 - warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm,
 - KŁSM 31,5 /63 mm o grubości 15 cm,
 - KŁSM 0-31,5 mm o grubości 8 cm,
- zjazdów do posesji na pow. 57m²
- umocnionych poboczy z KŁSM 0 -31,5mm na szerokości 75cm i grubości 15cm,
- oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp przy grubości namułu 30 cm,
- bariery ochronne stalowe o długości 16m. Przedmiotem niniejszego postępowania było wykonanie I etapu przebudowy drogi gminnej w Jabłkowie o długości 951m w zakresie. Zakład Wielobranżowy "TRANS-BRUK" wykonał inwestycje w terminie.

Drugi etap zadania realizowano pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo – Pomarzanki – gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap Pomarzanki”, który polegał na:

- przebudowie drogi gruntowej na odcinku o długości 1,027 km (dz. nr ew. 32 obręb Jabłkowo-Pomarzanki) poprzez ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm na podbudowie grubości 23 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- projektowana szerokość jezdni: 5,0 m; pochylenie poprzeczne dwustronne 2%; klasa techniczna drogi: L; kategoria ruchu: KR-1-2; prędkość projektowa: 50 km/h; pobocza utwardzone o szer.0,75 m o spadku poprzecznym 2%. Szacunkowa wartość zadania: 1.169.628,48 zł brutto. Przyznane dofinansowanie (95%): 1.111.147,06 zł brutto.

Termin realizacji: rok 2022. Inwestycja dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W oparciu o kosztorys inwestorski robót ustalono wartość szacunkową zamówienia na kwotę: **950.917,46 zł netto**. Wskazana wartość zamówienia nie przekraczała progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129). Wybór wykonawcy II etapu inwestycji, nastąpił w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację II etapu przebudowy drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto
1	REDON NAKŁO Sp. z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Notecią	1.267.573,89 zł
2	DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1.176.763,69 zł
3	Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek	1.117.140,00 zł
4	ATA-TECHNIK Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna, Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń	1.468.604,91 zł
5	Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno	1.282.695,73 zł

6	Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla	1.297.707,29 zł
7	Bimex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno	1.366.950,59 zł

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek. 14.01.2022r. Gmina Skoki z Zakładem Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak podpisała umowę nr 46/RI/2022 na realizację przedmiotowego zadania.

Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę **1.273.951,86 zł (brutto)**. Umowa przez zamawiającego została zrealizowana w terminie.

Płatność została uregulowana na podstawie faktury zaliczkowej nr 95/2022 w kwocie 55.857 zł oraz faktury nr 135/2022 w kwocie 1.061.283,00 zł. Całość zadania zrealizowano za kwotę 1.117.140 zł.

Podsumowanie i wnioski:

W ramach dwuetapowej inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi gruntowej na odcinku 1,975 km. Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi o łącznej grubości 9 cm (5+4) cm, szerokości 5,0 m, umocniono pobocza, oczyszczono rowy z namułu z wyprofilowaniem skarp. Komisja Rewizyjna dokonując kontroli inwestycji przebudowy drogi gminnej Pomarzanki – Jabłkowo, nie wykazała uchybień. Inwestycja zrealizowana została w terminie. Członkowie Komisji podkreślili, że oba etapy inwestycji realizowane były z udziałem środków zewnętrznych. II etap inwestycji sfinansowany został z rządowego programu, w wysokości 95% kosztów inwestycji.

Skoki, dnia 26.01.2023 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

1/ Piotr Babrakowski –

2/ Zbigniew Kubicki –

3/ Małgorzata Mizgajska -

4/ Stanisław Janecko –

5. ANDRZEJ SURDYL

26.01.2023 r.
BURMISTRZ

Tadeusz Kłos